

Bijlage 2 : proefproject gemeentelijke begraafplaats.

Beknopt uitgewerkte informatie tot 19.12. 2000 ten behoeve van onderzoek.

**Onderwerp: nieuwbouw begraafplaats (dossier 1.776.11 1998 / heden en algemeen 1990 / 1999)**

Datum    omschrijving onderwerp    informatiedrager    actor  
**11.08.97**    **bedrijfsplan begraafplaats**    raadsvoorstel/besluit    H. F. van Driel

In het zes punten tellende raadsbesluit wordt onder meer het principe uitgesproken om de aula in de oude staat te herstellen, een afzonderlijke opslagplaats voor machines en materieel te realiseren en een renovatie te realiseren van de kantoorruimte annex eetruimte voor ontvangst van bezoekers en het verrichten van administratie. Onder het betreffende punt (2) wordt tevens uitgesproken de investering van deze voorzieningen te betrekken bij de integrale besluitvorming bij de begrotingsbehandeling 1998. (in het beleidsprogramma 1998 is onder het aandachtspunt "Begraafplaats, aula" f 40.000,-- aan jaarlasten opgenomen; tijdens de begrotingsbehandeling is verder weinig aandacht aan de begraafplaats besteed: alleen de RPF/SGP fractie heeft een - onbeantwoorde? - vraag gesteld omtrent de apparaatskosten – zie blz.18 verslag van 3 november 1997).

**13.03.98**    **uitvoering bedrijfsplan begraafplaats**    advies voor b&w  
idem

Het college wordt gemeld dat het ontwerpen van een in het plan genoemde bedrijfsruimte in ontwikkeling is. Schrijver stelt dat nadere voorstellen pas kunnen worden gedaan nadat bekend is wat voor kosten er mee gemoeid zijn.

**12.07.98**    **periodiek overleg begraafplaats**    intern verslag    idem  
Uit het verslag van het overleg op 02.07.1998 blijkt dat er bij de beheerder onvrede bestaat over het ontwerp van het kantoor en de situering van de loods. Omdat er geen eerdere stukken aanwezig zijn, is onduidelijk hoe de voorafgaande procedure, inclusief bestuurlijke afstemming, verlopen is.

**20.11.98**    **investeringsraming kantoor en materiaalloods**    interne notitie    B. J. Ruiter

Met prijspeil 01.01.1999 worden voor het kantoor drie modellen gepresenteerd, respectievelijk model A ad f 180.000,-- , model B ad f 225.000,-- en model C ad f 250.000,-- en voor de materiaalloods een model D ad f 110,000,-- , alle bedragen inclusief btw.

**30.11.98**    **schetsplannen**    advies voor b&w    H. F. van Driel  
Het afdelingshoofd heeft, na overleg met de portefeuillehouder S. de Vreeze, gekozen voor model C voor het kantoor en model D voor de materiaalloods. Financiën heeft niet gearafeerd. Een motivering ontbreekt. Hij adviseert de schetsplannen nader te laten uitwerken. In

B&W vergadering van 8.12.1998 wordt – zonder verdere bespreking – conform besloten.

**15.01.99 nieuwe schetsen** advies voor b&w idem

Nieuwe schetsen worden het college ter kennisname aangeboden. Financiën heeft niet geparafeerd. Op 19.01.1999 wordt zonder verdere bespreking conform besloten. De schetsen worden vervolgens behandeld in de raadscommissie ABEZ op 20.01.1999. De commissie beperkt zich tot vragen rond afmetingen in de tekeningen, wachthokje en doucheruimte (verslag ABEZ punt 4a, blz 16, de stukken voor de cie. vergadering van 17.02.99).

**16.02.99 voorbereidende werkzaamheden** advies voor b&w idem

Op basis van een offerte van bouwkundig teken en adviesburo De Wit d.d. 11.02.99 wordt voor de voor-bereidende tekenwerkzaamheden c.a. f 20.000,-- aangevraagd, vooruitlopend op de kredietaanvraag aan de raad. De planning is zodanig dat de bouw eind december 1999 voltooid geacht wordt. Het college besluit op 23.02.1999 conform. De commissiebehandeling vindt plaats op 24.03.1999. De commissieleden staan achter het voorstel; de fractie van Enkhuizer Belang kiest voor optie A - de goedkoopste optie -; verslag ABEZ punt 4, blz. 17).

**03.06.99 nieuwbouw en renovatie aula** advies voor b&w idem  
Teruggrijpend op het raadsbesluit van 11.08.97, waarin het bedrijfsplan voor de begraafplaats werd aangenomen en met name werd besloten om de aula in oude staat te herstellen, wordt met dit advies het voorstel voor de raad op 7 juli 1999 ingeluid. De investeringskosten voor het kantoor en de materiaalloods belopen nu een bedrag van f 470.000,--; hier bovenop komt nog f 110.000,-- voor de renovatie van de aula ad f 110.000,--.  
Het college besluit op 7 juni 1999 de raad in haar vergadering van 05.07.99 voor te stellen een krediet van f 580.000,-- (alle bedragen incl. btw) beschikbaar te stellen.

**23.06.99 verklaring verschil in bouwkosten loods** interne notitie B. J. Ruiter

Naar aanleiding van behandeling in de raadscommissie ABEZ op 23.06.99 is een verklaring opgesteld over het verschil van de bouwkosten van de loods ad ca. f 100.000,--. In de uitleg aan de commissie wordt de toename van het extra benodigde bedrag toegeschreven aan de andere dakconstructie en de eisen van het hoogheem-raadschap ten aanzien van de dijk. De commissie stemt verder in met het voorstel (verslag ABEZ, blz. 21).

**05.07.99 nieuwbouw begraafplaats en renovatie aula**

raadsvoorstel/besluit H. F. van Driel

Op 5 juli 1999 vindt behandeling van de nieuwbouw van de begraafplaats en de renovatie van de aula in de ge-meenteraad plaats. Uit de notulen blijkt dat er binnen het ambtelijk apparaat nog discussie gaande is over de loods en een te plaatsen pergola. De raad besluit conform. Verder wordt

besloten dat portefeuillehouder de Vreeze nog een aantal aspecten zal terugkoppelen in de raadscommissie ABEZ.

**08.07.99 definitief ontwerp** advies voor b&w idem

Na gesprekken met de beheerder en de brandweer over o.a. het ontwerp van het kantoor en de situering van de loods wordt het college voorgesteld in te stemmen met het oorspronkelijke ontwerp en de situering van de loods te wijzigen. Het college stemt hier op 13.07.1999 mee in.

**26.07.99 info raadsleden en leden ABEZ** uitgaande brief idem  
Omdat de stukken niet ter inzage waren gelegd, is de nieuwbouw niet besproken in de raadscommissie ABEZ. Met deze brief worden de leden geïnformeerd over de wijzigingen; aldus wordt verdere vertraging voorkomen.

**17.08.99 bevestiging afspraken nieuwbouwplannen** interne mailing B. J. Ruiter

In deze mailing worden afspraken bevestigd die met name de locatie van de materieelloods betreffen.

**01.12.99 bestekken en voorwaarden** *ontbreekt* idem

De Bestekken en Voorwaarden d.d. 01.12.1999 voor de bouw van een beheerderkantoor en een materieelloods zijn in het onderzochte dossier niet aangetroffen (schetsontwerp beheerderkantoor wel).

**15.12.99 nota van inlichtingen** interne mailing idem

Ten aanzien van het bestek worden enige verduidelijkingen, aanvullingen en wijzigingen gegeven.

26.07.00 aanpassing plannen; wijzigingsbesluit brief leden ABEZ H. F. van Driel

**02.02.00 definitieve budgettering bouwplannen** interne mailing B. J. Ruiter

Uit deze nieuwe opzet blijkt dat, op basis van offertes, de werkelijke kosten worden gecijferd op f 710.000,-- ; bij raadsbesluit was eerder een bedrag van f 580.000,-- gevoteerd. Er wordt, uitgaande van een nog te realiseren bezuiniging, een tekort voorzien van f 110.000,--.

**18.02.00 splitsing uit te voeren werkzaamheden** interne notitie idem

Er wordt een opstelling gegeven van werkzaamheden die binnen het beschikbare krediet kunnen worden uitgevoerd en van werkzaamheden (aan de aula) waarvoor in een later stadium een extra krediet (ad f 110.000,--) moet worden aangevraagd.

**23.02.00 actielijst bij cie. Vergadering d.d. 23.02.2000** interne notitie .....

Het betreffende stuk is tussen 07.11.00 en 07.12.00 aan het dossier toegevoegd; door archiefzaken is meegedeeld dat het dossier tussentijds door H. F. van Driel is opgevraagd. Onder nummer 13, agendapunt 4 staat vermeld: in de volgende commissievergadering zal nadere informatie worden verstrekt over de voortgang van de nieuwbouw op de begraafplaats (los aangetroffen, achter in dossier).

**24.02.00 verklaring totaaltekort** interne notitie B. J. Ruiter

Voor het totaaltekort ad f 110.000,-- wordt een verklaring gegeven die betrekking heeft op meerdere onderdelen van de bouwplannen (kantoor, loods en aula).

**24.02.00 chronologische weergave ontwikkelingen (A-D)** interne notitie idem

Deze set informatie biedt achtereenvolgens een weergave van de ontwikkelingen (A), het verklaarde verschil tussen raming en aanbesteding (B), een verklaring van de overschrijdingen (C) en een overzicht van de nieuwe raming (D); een annex met aantekeningen van de portefeuillehouder is bijgevoegd. In de bijgevoegde mailing wordt aan H. F. van Driel een standpunt gevraagd inzake het al dan niet doorgaan met de werkzaamheden.

**28.02.00 aanvullend krediet (niet geparafeerd)** advies voor b&w H. F. van Driel

(Pre-)advies aanvullend krediet nieuwbouw en renovatie aula ad f 130.000,-- welk advies nimmer in procedure is gebracht (los aangetroffen, achter in dossier).

**29.02.00 informeren wethouder; behandelen in ABEZ** notulen b&w 29.02 secretaris

Besluit uit de notulen van de B&W vergadering van 29.02.99: volledige informatie aan wethouder vóór de aanstaande raadsvergadering, inhoudelijk behandelen tijdens commissievergadering

**10.03.00 eerste deel rapportage begraafplaats** interne mailing Fr. Chattellon

Met deze mailing vraagt Fr. Chattellon aan B. J. Ruiter, Fr. Hansen en H.F. van Driel een reactie op het eerste deel van zijn rapportage.

**13.03.00 (?) aantekeningen over procedure e.d.** losse notitie H. van Driel (?)

Het betreffende stuk is tussen 07.11.00 en 07.12.00 aan het dossier toegevoegd; door archiefzaken is meegedeeld dat het dossier tussentijds door H. F. van Driel is opgevraagd. In deze met de hand geschreven aantekeningen wordt onder andere fragmentarisch ingegaan op de procedure en de besprekingen (los, achter in dossier).

**13.03.00 reactie op eerste deel rapportage ("krediet")** interne mailing H. F. van Driel

In deze mailing dringt van Driel aan op een gesprek onder vier ogen (met B. J. Ruiter) omdat uit offertes, die nooit eerder aan hem kenbaar zijn gemaakt, blijkt dat het krediet van de loods altijd te laag is geweest.

**13.03.00 relaas, zienswijze ontwikkelingen** interne mailing J. T. Kamper

Door de beheerder van de begraafplaats wordt de gang van zaken, vanuit de eigen invalshoek, in een twaalf pagina's tellend relaas (drie plus negen) uiteengezet. Over de communicatie binnen de ambtelijke organisatie wordt onder meer in niet mis te verstane bewoordingen gerept.

Constateringen, geen conclusies, kan ieder voor zich trekken.

**14.03.00 bouwactiviteiten begraafplaats voor MT** interne mailing Fr. Chattellon

Door de sectordirecteur O.W. is deze (deels in 2-voud gearchiveerde) notitie opgesteld met een tweetal hoofdconclusies: onvoldoende sturing door de primaathouder en voorbarige opdrachtverlening door de technisch coördinator. Deze notitie is ter kennis gebracht van het managementteam en het college van B&W. Er wordt onder meer voorgesteld aan de gemeenteraad een aanvullend krediet te vragen ter grootte van f 135.000,--.

**14.03.00 (?) reactie op notitie Fr. Chattellon** interne notitie  
H. F. van Driel

In deze reactie snijdt het afdelingshoofd onder andere het vertrouwensprincipe aan dat z.i. zwaar is geschonden. Bovendien vindt hij de eindconclusies voorbarig mede omdat hij niet in de gelegenheid is geweest weerwoord te geven.

**14.03.00 uitnodiging gesprek 20.03 over begraafplaats** interne mailing  
J. van Lienen

Voor 20.03.00 wordt een gesprek belegd over de nieuwbouw op de begraafplaats met als deelnemers De Vreeze, J. Knukkel en Frans Chattellon (een verslag van dit gesprek is niet aangetroffen).

**15.03.00 overzicht geraamde budgetten** interne notitie  
B. J. Ruiter

In dit overzicht worden de werkelijke uitgaven volgens de offertes (totaal f 735.000,--) afgezet tegen het oorspronkelijk gevoteerd krediet ad f 580.000,--. Het verschil bedraagt nu f 135.000,-- , inclusief bezuiniging.

**17.03.00 prijsopgave Van der Laan** offerte  
Den Iseger  
Betreft opgave elektrische installaties kantoor, materieelloods en aula ad f 64.590,93 (incl. btw).

**17.03.00 verantwoordelijkheid heiwerk bouwplannen** interne mailing  
B. J. Ruiter

In deze mailing aan J. Knukkel neemt Ruiter de volle verantwoordelijkheid voor de opdrachtverlening voor het heiwerk voor de funderingspalen voor het kantoor en de loods. Een afschrift gaat naar Chattellon en Van Driel.

**20.03.00 bevestiging ontvangst reactie H. J. van Driel** interne mailing  
Fr. Chattellon

Chattellon meldt dat hij de zaak heeft toegelicht aan J. Knukkel en De Vreeze. Tevens maakt hij een nieuwe afspraak met H. F. van Driel en B. J. Ruiter om "dit soort zaken in de toekomst te voorkomen".

**21.03.00 (?) gang van zaken rond begraafplaats** brief aan secretaris  
J. T. Kamper

Met deze – ongedateerde - brief (wellicht op of rond de 21<sup>e</sup> ) richt de beheerder van de begraafplaats zich rechtstreeks tot de gemeentesecretaris omdat hij van mening is dat er nu te veel onduidelijkheden zijn en te veel brandende vragen onbeantwoord voor hem blijven. Hij vraagt een gesprek aan om de zaken verder uiteen te kunnen zetten.

**22.03.00 begroting 2000 / verzelfstandiging begraafplaats** brief aan MT  
idem

Deze brief houdt niet direct verband met de bouw en renovatie maar is tussendoor (nog eens) een kort pleidooi om de begraafplaats te verzelfstandigen.

**23.03.00 overschrijvingen loods en kantoor** brief aan Chattellon  
idem

Uit deze brief blijkt dat de beheerder van de begraafplaats zich niet kan verenigen met eerdere uitlatingen van de directeur Openbare Werken (als DOW aangeduid).

**27.03.00 afsluitend overleg aanpak bouwactiviteiten** verslag  
Fr. Chattellon

Het gesprek is door Fr. Chattellon belegd met het oogmerk een waardeoordeel uit te spreken over de gang van zaken tot nu toe. De bevindingen, zoals vermeld in de notitie van Chattellon van 14.03.00, worden nog eens toegelicht maar blijven onverminderd van kracht. Tot slot staat vermeld dat het niet verstandig lijkt om nu met een raadsvoorstel voor een aanvullend krediet te komen.

**04.04.00 1<sup>e</sup> vergadering bouwcommissie** verslag H. F. van  
Driel

De vergadering van de bouwcommissie bestaat uit Van Driel, Kamper, Ruiter en de aannemers Van der Laan, R&D en Rutgers. Volgens de planning kan het werk september 2000 worden opgeleverd; verder spreekt het verslag voor zich.

**17.04.00 tekeningen en offertes** interne mailing B. J. Ruiter  
B. Ruiter bevestigt de ontvangst van de definitieve tekeningen van fa. Van der Laan en wil gegevens inzake de halogeen verwarming voor het kantoor.

**20.04.00 2<sup>e</sup> vergadering bouwcommissie** verslag H. F. van  
Driel

De vergadering van de bouwcommissie bestaat uit Van Driel, Kamper, Ruiter en de aannemers Van der Laan, R&D en Rutgers. De planning wordt per 01.05.00 definitief; verder spreekt het verslag voor zich.

**27.04.00 kostenoverzicht nieuwbouw 1999 – 2000** interne  
notitie D. Otto

Op verzoek van de sectordirecteur BZ J. Slagter is dit overzicht, op basis van achterliggende stukken, opgesteld.

**27.04.00 kostenoverzicht kantoor en loods** interne notitie B. J.  
Ruiter

Het kostenoverzicht van de nieuwbouw plannen voor het kantoor en de loods, dus zonder de kosten van de aula, sluit op een bedrag van f 597.000,- dus f 17.000,- hoger dan het raidskrediet van f 580.000,-.

**01.05.00 nota van wijzigingen** interne mailing idem

Ten aanzien van het bestek van 01.12.1999 en de nota van inlichtingen van 15.12.1999 worden enige verduidelijkingen, aanvullingen en wijzigingen gegeven.

**01.05.00 meer en minderwerk Ramkema & Dangermond** offerte  
Ootes R&D

Dit betreft een – ongetekende -opgave van meer en minder werk die sluit op f 33.935,88 inclusief btw. Het toe-gezegde, ondertekende origineel is niet in het dossier aangetroffen.

**02.05.00 opdrachtverlening Ramkema & Dangermond** interne mailing Ruiter/Rapper

Dit betreft (het ontwerp van) een uitgaande brief als opdrachtverlening aan de directie van Ramkema & Dangermond b.v., te ondertekenen door de directeur Openbare Werken J.I. de Rapper. Een duplicaat van het getekende origineel ontbreekt in het dossier.

**02.05.00 kostenoverzicht kantoor en loods** interne mailing B. J. Ruiter

Dit betreft een aangepast kostenoverzicht voor het kantoor en de loods, sluitend op f 580.000,--. Voor f 45.000,- moet nog dekking worden gevonden.

**02.05.00 besluit uit de notulen** notulen B&W secretaris

Het besluit luidt om wethouder N. Dol zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de actuele situatie ten aanzien van de bouwactiviteiten op de begraafplaats.

**02.05.00 uitwisseling informatie Slagter / Dol** interne mailing J. Slagter

Door J. Slagter, als sectordirecteur BZ, wordt aan wethouder N. Dol gemeld voor het beschikbare raadskrediet ad f 580.000,-- kantoor en loods kunnen worden gerealiseerd.

**03.05.00 uitwisseling informatie Slagter / Van Driel** interne mailing J. Slagter

J. Slagter meldt H. van Driel dat hij D. Otto heeft gevraagd de oude en nieuwe financiële overzichten naast elkaar te leggen en aan te passen. Deze informatie zou aan het college van B&W kunnen worden voorgelegd.

**03.05.00 uitwisseling informatie Slagter / Ruiter** interne mailing J. Slagter

Jan Slagter bevestigt aan B. Ruiter de ontvangst van informatie. Het kostenoverzicht sluit nu op f 580.000,--.

**04.05.00 kostenoverzicht nieuwbouw 1999 – 2000** interne notitie D. Otto

Op verzoek van de H. F. van Driel is dit overzicht, na overleg met betrokkene, opgesteld.

**04.05.00 opdrachtverlening Van der Laan** interne mailing Ruiter/Rapper

Dit betreft (het ontwerp van) een uitgaande brief als opdrachtverlening aan de directie van Elektrotechniek Van der Laan, te ondertekenen door de directeur Openbare Werken J.I. de Rapper. Een duplicaat van het getekende origineel ontbreekt in het dossier.

**08.05.00 opdrachtverlening Rutgers** interne mailing Ruiter/Voogt

Dit betreft (het ontwerp van) een uitgaande brief als opdrachtverlening aan de directie van Installatiebureau Rutgers b.v., te ondertekenen door de plv. directeur Openbare Werken J. Voogt. Een duplicaat van het getekende origineel ontbreekt in het dossier.

**09.05.00 3<sup>e</sup> vergadering bouwcommissie** verslag H. F. van Driel

De vergadering van de bouwcommissie bestaat uit Van Driel, Kamper, Ruiter en de aannemers Van der Laan, R&D en Rutgers. Een definitieve planning is nog niet voor handen; verder spreekt het verslag voor zich.

**17.05.00 kostenoverzicht nieuwbouw 1999 – 2000** interne notitie D. Otto

Op verzoek van de H. F. van Driel is dit overzicht, na overleg met betrokkene, opgesteld.

**17.05.00 vergadering bouwcommissie** verslag H. F. van Driel Het betreffende stuk is tussen 07.11.00 en 07.12.00 uit het dossier verwijderd; door archiefzaken is meegedeeld dat het dossier tussentijds door H. F. van Driel is opgevraagd.

**18.05.00 routeaanduiding Donkere Laantje** interne mailing B. J. Ruiter

Betreft enige verkeers- en routetechnische aanduidingen welke hier verder niet relevant zijn.

**22.05.00 kredietoverzicht** interne mailing J. Slagter

Het betreffende stuk is tussen 07.11.00 en 07.12.00 aan het dossier toegevoegd; door archiefzaken is meegedeeld dat het dossier tussentijds door H. F. van Driel is opgevraagd. J. Slagter deelt mee dat hij het kredietoverzicht voor wethouder Dol ter inzage heeft gelegd. Verder meldt hij dat het functioneren van B. Ruiter een DOW- c.q. MT-verhaal is.

**24.05.00 korte weergave bespreking in commissie HOS** interne mailing N. Dol

Het betreffende stuk is tussen 07.11.00 en 07.12.00 aan het dossier toegevoegd ; door archiefzaken is meegedeeld dat het dossier tussentijds door H. F. van Driel is opgevraagd. Wethouder Dol verzoekt H. van Driel de gang van zaken rond de begraafplaats goed in de gaten te houden; meerkosten zullen niet worden geaccepteerd.

6. **4<sup>e</sup> vergadering bouwcommissie** verslag H. F. van Driel

Het betreffende stuk is tussen 07.11.00 en 07.12.00 aan het dossier toegevoegd; door archiefzaken is meegedeeld dat het dossier tussentijds door H. F. van Driel is opgevraagd. De vergadering van de bouwcommissie bestaat uit Van Driel, Kamper, Ruiter en de aannemers Van der Laan, R&D en Rutgers. Er treedt enige vertraging in de (definitieve ?) planning op. Verder spreekt het verslag voor zich.

**26.05.00 boekhoudkundige suggesties** interne mailing J. Slagter

Het betreffende stuk is tussen 07.11.00 en 07.12.00 aan het dossier toegevoegd; door archiefzaken is meegedeeld dat het dossier tussentijds door H. F. van Driel is opgevraagd. J. Slagter doet H. van Driel de suggestie de pro-jectbegeleiding 1998 en andere door de eigen dienst te verrichten werkzaamheden uit het project te halen en (alsnog) ten laste van de exploitatie te boeken.

**18.07.00 5<sup>e</sup> vergadering bouwcommissie** verslag H. F. van Driel

De vergadering van de bouwcommissie bestaat uit Van Driel, Kamper, Ruiter en de aannemers Van der Laan, R&D en Rutgers. De achterstand op de planning bedraagt nu een maand; verder spreekt het verslag voor zich.

**02.08.00 tussenstand nieuwbouw kantoor en loods** interne maling B. J. Ruiter

Het betreffende stuk is tussen 07.11.00 en 07.12.00 aan het dossier toegevoegd; door archiefzaken is meegedeeld dat het dossier tussentijds door H. F. van Driel is opgevraagd. B. Ruiter meldt wethouder N. Dol dat het saldo van meer- en minderwerk vrijwel budgettair neutraal is. Exacte cijfers worden pas na de bouwvak geleverd.

**18.09.00 6<sup>e</sup> vergadering bouwcommissie** verslag H. F. van Driel

De vergadering van de bouwcommissie bestaat uit Van Driel, Kamper, Ruiter en de aannemers Van der Laan, R&D en Rutgers. De oplevering (van het kantoor) wordt nu voorzien in oktober; verder spreekt het verslag voor zich.

**12.10.00 7<sup>e</sup> (laatste) vergadering bouwcommissie** verslag idem

Het betreffende stuk is tussen 07.11.00 en 07.12.00 aan het dossier toegevoegd; door archiefzaken is meegedeeld dat het dossier tussentijds door H. F. van Driel is opgevraagd. De vergadering van de bouwcommissie bestaat uit uit Van Driel, Kamper, Ruiter en de aannemers Van der Laan, R&D en Rutgers. De oplevering is 20.10.00; iedereen is tevreden over het eindresultaat; verder spreekt het verslag voor zich.

De reco-secretaris Dick Otto  
Uitgewerkt t / m 19.12.2000